

ANEXO I

CRONOGRAMA COM PREVISÃO DE DATAS PARA A RESTRUTURAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR

Item	Nº PROCESSO	DESCRIÇÃO	DATA ABERTURA PROCESSO	DATA ASSINATURA CONTRATO	DATA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO	DATA INICIAÇÃO EXECUÇÃO DA OBRA	CONCLUSÃO DA OBRA
1	018101.008645/1602	Reforma e adequações dos boxes dos açougues e boxes de peixes	23/08/2016	45 dias a contar da data de abertura do processo.	15 dias após licitação do processo	15 dias a contar da data de recebimento da ordem de serviço	07/11/2016
2	018101.007067/16-24	Reforma do galpão das bananas	07/07/2016	06/09/2016	Até dia 21 setembro de 2016	06/10/2016	06/12/2016

ANEXO II

CRONOGRAMA COM PREVISÃO DE DATAS PARA A RESTRUTURAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR

Item	Nº PROCESSO	DESCRIÇÃO	DATA INICIAÇÃO DA OBRA	CONCLUSÃO DA OBRA
1	018101.008645/1602	Reforma dos banheiros (vasos, revestimento cerâmico, pias, mictório, parte hidráulica e elétrica).	07 de novembro de 2016	Janeiro de 2017
2	018101.008645/1602	Reforma dos açougues (adequação da sala de desossa, revestimento cerâmico, substituição do forro, hidráulica e elétrica)	Fevereiro de 2017	Março de 2017
3	018101.008645/1602	Reforma e padronização dos boxes dos peixes	Abril de 2017	Maior de 2017